

Lavori di raccolta delle macroplastiche con apposite barriere sul Fiume Tevere in comune di Roma (RM), sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM) e sul fiume Tronto in comune di San Benedetto del Tronto (AP)



Committente

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (AUBAC)

Via Monzambano n.10 - 00185 Roma

Segretario Generale

Prof. Ing. Marco Casini

Dirigente

Dott. Leonardo Gatta

Progettisti

Ingegnere Gianluca Sarracco (AUBAC)

Via Monzambano n.10 - 00185 Roma

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Agronomo Leonardo Gatta (AUBAC)

Via Monzambano n.10 - 00185 Roma

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione



R. ERRE CONSULTING S.r.l.

Via Proust, 34 - 00143 Roma

tel +39 06 5051 2784

fax +39 06 9291 3318

email progetti@rr-consulting.it

Direttore Tecnico

Ing. Emiliano Gaspari

Gruppo di Lavoro

Ing. Margherita Di Virgilio

Ing. Silvia Bernardini

Ing. Andrea Ambrosini

Ing. Sofia Baldoni

Sig. Gabriele Arena



11.3. PSC - CRONOPROGRAMMA SICUREZZA

Rev.	Motivo emissione	Data	Eseguito	Controllato	Approvato
00	Prima emissione	04/07/2025	SB	MDV	EG

VRRC-NAS/03 lavoro/COMMESSE 2025/25 06 AUB_CSP microplastiche/02 PSC/03 LAVORO/cartiglio.dwg

Cod. commessa	Cod. elaborato	Data	Scala	Tolleranza	Nome file
25 06 AUB	11.3. PSC-CRONO	04/07/2025	-	-	cartiglio.dwg

Nome attività	Durata	Lug 2025 - Set 2025		Ott 2025 - Dic 2025			Gen 2026 - Mar 2026			Apr 2026 - Giu 2026			Lug 2026 - Set 2026			Ott 2026 - Dic 2026			Gen 2027 -
		Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen
Allestimento del cantiere base	2 g																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g																		
Realizzazione della viabilità di cantiere	2 g																		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli	2 g																		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g																		
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e san	2 g																		
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g																		
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g																		
Allestimento cantiere temporaneo su strada	2 g																		
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g																		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli	2 g																		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g																		
Posizionamento di barriere per la raccolta di rifiuti galleggianti	391 g																		
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	4 g																		
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	4 g																		
Costruzione di una paratia continua in acqua e fuori acqua	10 g																		
Posa di pietrame	5 g																		
Installazione di barriere galleggianti	10 g																		
Trasporto a terra e stoccaggio rifiuti accumulati	365 g																		
Smaltimento del materiale raccolto	365 g																		
Gestione dei rifiuti di terra dragata	365 g																		
Monitoraggio e verifica dell'intervento	365 g																		
Reportistica settimanale	365 g																		
Smobilizzo cantiere base e del cantiere su strada	9 g																		
Pulizia generale dell'area di cantiere	5 g																		
Smobilizzo del cantiere	5 g																		